

ENTREPRISE

Adresse :

Tél. : / Mail :

Site internet :



FICHE D'AUTOCONTRÔLE ISOLATION DES COMBLES PERDUS

INFORMATIONS CHANTIER

Client Réf. devis

Adresse

Date début travaux Date fin travaux


INFORMATIONS INTERVENANTS

Intervenant 1 Intervenant 3

Intervenant 2 Intervenant 4

Fait à (lieu) : Le (date) :

L'AUTOCONTRÔLE EN 4 ÉTAPES



À SAVOIR

Cette fiche d'autocontrôle est destinée aux entreprises et artisans du bâtiment. Elle traite des points à vérifier par le professionnel lors de la mise en œuvre de l'ouvrage considéré pour en assurer une qualité optimale.

Les points d'autocontrôle de la présente fiche n'ont pas vocation à être exhaustifs. Ils relèvent soit de préconisations issues de documents de référence en vigueur, soit de recommandations associées à des bonnes pratiques.

Les points d'autocontrôle faisant l'objet d'une non-conformité mineure ou majeure dans les fiches de contrôles des travaux RGE (dites « grilles d'audit RGE ») sont identifiés par un **RGE**. Néanmoins, la présente fiche n'a pas vocation à se substituer aux « grilles d'audit RGE ».

Les grilles RGE sont téléchargeables sur ce lien :
<https://www.faire.gouv.fr/pro/rge>






A VÉRIFIER AVANT TOUT LANCEMENT DE TRAVAUX











































- L'ouvrage est accessible (en cas de coactivité) ?
- Les équipements sont stockés conformément aux préconisations des fabricants ?

Les points d'autocontrôle de la présente fiche n'ont pas vocation à être exhaustifs.

ETAPE 1 CONCEPTION / DIMENSIONNEMENT

Légende

-  Conforme
-  Non conforme / non vérifiable
-  Sans objet
- RGE** Points d'autocontrôle faisant l'objet d'une non-conformité dans les grilles d'audit RGE

- | | |
|--|--|
| <p>1. Une visite technique préalable obligatoire est effectuée ?   </p> <p>2. Est-ce que des interventions futures sont envisagées et ont été discutées avec le client (rénovation globale ou par étape) ?   </p> <p>3. Si oui : est-ce que des prédispositions particulières ont été intégrées au projet ?   </p> <p>4. Une information sur le choix du procédé d'isolation a été faite au client (dépose éventuelle, performance thermique, épaisseur, type d'isolant...) ?   </p> <p>5. Si un plancher est existant : l'entreprise échange avec le client pour savoir s'il souhaite continuer de stocker ? (par défaut, après isolation, le plancher devient inaccessible)   </p> <p>6. Si des équipements nécessitant une maintenance sont présents (groupe VMC) : un chemin technique est proposé ?   </p> <p>7. Une information sur l'impact de l'isolation thermique sur le confort d'été a été faite au client ?   </p> | <p>8. La ventilation minimale des combles perdus est vérifiée selon les textes de mise en oeuvre de l'isolation ? RGE   </p> <p>9. Une ventilation permanente est présente et fonctionne (vérifier la présence d'une VMC ou d'une ventilation naturelle, éventuellement des grilles ou entrées d'air, bouches d'extraction etc.) ?   </p> <p>10. Le support est exempt de traces d'humidité (infiltrations, défaut d'étanchéité, condensation...) ? RGE   </p> <p>11. La nécessité de pose d'un pare-vapeur est vérifiée selon les textes de mise en oeuvre ?   </p> <p>12. Suivant le type de plafond suspendu (en plaque de plâtre) la masse de l'isolant a été adaptée ? RGE   </p> <p>13. L'isolation existante est évaluée et sera soit déposée soit repositionnée si besoin ? RGE   </p> <p>14. Parois supports, isolant et parement conformes au regard des risques en cas d'incendie ? RGE   </p> |
|--|--|

N° COMMENTAIRES (mentionner les points concernés)

.....

.....

.....

.....

... suite page suivante

Légende

✓ Conforme

✗ Non conforme/
Non vérifiable

∅ Sans objet

RGE Points d'autocontrôle faisant l'objet d'une non-conformité dans les grilles d'audit RGE

ETAPE 2 PRÉPARATION DE CHANTIER

- | | | | |
|---|--|---|--|
| | ✓ ✗ ∅ | | ✓ ✗ ∅ |
| 15. Les locaux sont accessibles (si travaux simultanés par ex.) ? | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | 18. Stockage de l'isolant à l'abri du soleil et de l'humidité ? | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 16. Les locaux sont hors d'eau hors d'air ? | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | 19. Existence ou mise en place des éléments de sécurité pour le travail en hauteur ? | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 17. Vérification du matériel livré (conforme à la commande, quantité, qualité) ? | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | | |

N° **COMMENTAIRES** (mentionner les points concernés)

ETAPE 3 TRAVAUX

- | | | | |
|---|--|--|--|
| | ✓ ✗ ∅ | | ✓ ✗ ∅ |
| 20. Le support est continu et ne présente ni trous ni fentes ouvertes (à l'exception des passages de câbles électriques) susceptibles de nuire à l'isolation ? RGE | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | 27. Si les textes de mise en oeuvre imposent la mise en place d'un pare-vapeur : celui-ci est disposé conformément aux textes ? RGE | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 21. Si soufflage : si l'isolant existant n'est pas en contact avec le support, il est repositionné ou déposé et en présence de pare-vapeur, celui-ci est placé du côté chaud ? RGE | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | 28. Si un pare-vapeur est mis en place au niveau du plafond : la continuité avec celui des parois verticales est assurée ? | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 22. Si soufflage : mise en place d'un dispositif empêchant l'isolation d'être en contact avec la couverture en cas de nécessité et si accessibilité ? | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | 29. Traitement de la trappe d'accès (accessibilité/étanchéité à l'air/comportement au feu/réhausse du chevêtre:5 cm /isolation) ? RGE | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 23. Si soufflage : présence de piges d'épaisseurs (4 piges pour 100 m ²) visibles depuis l'accès aux combles ? RGE | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | 30. Les trappes d'accès aux combles perdus comportent un isolant de performance thermique égale à celle du plafond ou du plancher en partie courante ? RGE | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 24. Si panneaux déroulés : L'isolant placé entre les solives de plancher, fermettes, chevrons ou les entrants porteurs est serré mais non comprimé dans son épaisseur ? | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | 31. Si panneaux déroulés en laine minérale : si l'isolant n'est pas nu ou surfacé voile de verre, les spots sont protégés par un matériel adapté ? | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 25. Si panneaux déroulés : si deux couches d'isolant, pose réalisée à joints décalés ou croisés ? RGE | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | 32. Les distances de sécurité sont vérifiées par rapport à la classe de température des conduits de fumées ? RGE | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 26. En cas d'isolation en plusieurs couches : si un pare-vapeur ou un surfacage kraft intégré à l'isolant est déjà présent, celui-ci est lacéré pour éviter les risques de condensation ? RGE | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | 33. Si soufflage : aucun matériel électrique pouvant créer une source de chaleur n'est en contact direct avec l'isolant ? RGE | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |

... suite page suivante

Légende

✓ Conforme

✗ Non conforme/
Non vérifiable

∅ Sans objet

RGE Points d'autocontrôle faisant l'objet d'une non-conformité dans les grilles d'audit RGE

✓ ✗ ∅

✓ ✗ ∅

34. Les infiltrations d'air sont réduites au maximum à chaque point singulier (pénétration de réseaux...)?

35. Si l'étanchéité à l'air est réalisée avec un système sous Avis technique, celui-ci est respecté ?

N° COMMENTAIRES (mentionner les points concernés)

ETAPE 4 RÉCEPTION

✓ ✗ ∅

✓ ✗ ∅

36. Le chantier est replié et nettoyé ?

41. Si soufflage : présence de la fiche de fin de chantier à proximité de la trappe d'accès avec 3 étiquettes de sacs d'isolant ? **RGE**

37. L'isolant posé est conforme au devis ? (nature, épaisseur, caractéristiques) **RGE**

38. Si présence d'un conduit de fumée ou d'un spot, les dispositions prises pour le risque incendie sont expliquées au client ? **RGE**

42. La trappe d'accès au comble perdu est isolée avec un isolant semi-rigide dont la résistance thermique est au moins égale à celle de l'isolation installée sur le plancher ?

39. Si soufflage : les boîtes de dérivation électriques sont repérées ? **RGE**

43. Les consignes d'usage (fixation, perforation...) doivent être expliquées au client afin de garantir la bonne utilisation ?

40. Si soufflage : une étiquette signalétique est mise en place à proximité du tableau électrique si celui-ci est accessible ?

N° COMMENTAIRES (mentionner les points concernés)